

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 12 décembre 2007
qui s'est tenue au bâtiment d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Stuart McLellan
Gwénaél Robin

Sylvain Meunier : ONERA
Khaled Laouard : CROUS de Créteil

CROUS de Créteil

En raison d'un manque de personnel chez Sogetrel, rien n'a été fait depuis la précédente réunion. Néanmoins, AB affirme que tout sera terminé le 15 décembre.

Finalement, le service informatique et les serveurs du CROUS, situés à Créteil, ne déménageront pas au KB. L'emplacement de la baie Rubis est définitivement fixé par KL.

Le schéma logique est à nouveau modifié et, conformément aux souhaits du CROUS, les liens seront les suivants :

- KB – Résidence ENS,
- EFREI - Résidence ENS,
- Résidence ENS – NRD Cachan.

4 BPS 2000 seront donc nécessaires ainsi que 4 GBIC LX et 1 SX pour BPS et 1 SX pour le Passport du NRD.

La contre-réception est fixée le jeudi 20 décembre.

ONERA PALAISEAU

Il n'y pas eu de nouveaux contacts avec la CAPS et polytechnique.

AB a délimité le tracé sur Massy en considérant que le cheminement serait réalisé uniquement en GC (il n'y a pas d'égout visitable sur Massy). Les demandes d'arrêtés seront faites en janvier 2008.

L'utilisation du robot dans les petits égouts sera étudiée.

CNRS – Observatoire de Meudon

Site ONERA : le problème du plan de prévention est réglé : il sera rédigé. L'ONERA attend d'être contacté par AB. AB se rendra sur le site demain et rencontrera le chef de chantier (M. Mazer) et l'électricien (M. Antoni).

Sur le site : la mise au propre du terrain n'a pu se faire à cause des conditions météorologiques qui ont rendu le terrain trop boueux.

Il reste à réaliser 15m de GC sur un terrain en forte pente et recouvert de branches et troncs d'arbres.

6FO relieront le site à l'ENS.

La contre-réception est fixée le jeudi 20 décembre.

Divers

L'étiquetage du tiroir de l'ONERA Châtillon reste à réaliser.

L'étiquetage du tiroir du NRD sera fait lors de la contre-réception du CROUS et de l'observatoire.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- ~~2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- ~~4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux KT+AB
- ~~6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq KT+AB~~
- ~~7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB KT~~
- 8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB
- ~~9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB~~
- ~~12 : lettre à M.Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon KT-AB~~
- ~~13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL~~
- ~~14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT~~
- ~~16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire KT~~
- ~~17 : courrier au Maire de Meudon pour la traversée de l'avenue de Trivaux KT-Observatoire~~
- 18 : étiquetage du tiroir du NRD AB
- 19 : concernant la chambre devant être relevée, faire un courrier à la directrice du CROUS de l'ENS. KT

Nouvelles actions